

SOMOGYJÁD TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

Kedvezményezett neve: Somogyjád Község Önkormányzata

Projekt címe: Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00012

A Projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 350 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

Elkészült a „Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése” című projekt I. üteme. Ezzel egy időben - a kiváló gazdálkodásnak köszönhetően - elindulhatott a beruházás II. üteme.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Somogyjád Község Önkormányzata a „Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése” megnevezésű, TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00012 azonosító számú projekt megvalósításához Európai Uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében bruttó 350 millió forintból valósul meg, a támogatás mértéke 100%.

Az I. ütem tekintetében az önkormányzat 2022.05.06-án kivitelezési szerződést kötött a nyílt közbeszerzésen nyertes pályázóval nettó 228.225.433 Ft + Áfa vállalási áron. A kivitelezés során elkészült a Patak – Bocskai - Kálvin János – Kossuth – József Attila - Hunyadi – Fő utca – Bajcsy-Zs. utca – Toldi utca tengelyen az árkok burkolása, részben zárt csatornával, valamint az indokolt helyeken padkafolyókéval. Az elkészült rendszer műszaki átadása 2023.03.10-én megtörtént. Összesen 3867,3 fm burkolt árok, 318,8 fm zárt csatorna, 288,7 fm padkafolyóka épült meg.

A projekten belüli megtakarításoknak köszönhetően Somogyjád Község Önkormányzata újabb közbeszerzési eljárást folytathatott le a Somogyjád település csapadékvíz-elvezetése című, projekt kiegészítő kivitelezése (II. ütem) tárgyában. Ezen beruházás már nem engedélyköteles és a Kálvin és Kossuth Lajos utcák felújításra szoruló burkolt árcai készülhetnek el. Az új kivitelezésre a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT adta. Az önkormányzat 2023.08.01-én kivitelezési szerződést kötött a nyertes pályázóval, nettó 10.311.185 Ft + Áfa vállalási áron. A munkaterület átadásra 08.07-én került sor. A vállalkozónak a kivitelezésre a munkaterület átvételétől számítva 60 naptári nap áll rendelkezésére, de legkésőbb november 30-ig el kell készülnie. A II. ütemben még több mint 350 fm burkolt árok újulhat meg.

A projekt átfogó céljai változatlanul a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő összegyűjtése, elvezetése.

