

Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Somogyjád Község Önkormányzata

Cím: 7443 Somogyjád, Kossuth L. utca 42.

Telefon: +36-30/957-3609

E-mail: polgarmester@somogyjad.t-online.hu

Internet cím: www.somogyjad.hu

PIR törzsszám: 397724

Adószám: 15397720-2-14

Napló ügyfél jel: NÜJ

Képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester,

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint a

Név: GÁÉV-2008 Kft.

Székhely: 7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.

Telefon: 06-70/424-6602

E-mail: info@gaev.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-308158

Bankszámlaszáma: 10103214-81995400-02005003

Adószám: 14325478-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A38042

Statisztikai számjel: 14325478-4673-113-14.

Képviseli: Szél Gábor ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Jelen szerződésmódosítás az „Ipari park kialakítása Somogyjádön” című TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként létrejött, 2020. április hó 21-én megkötött, majd 2020.12.07-én módosított vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása.

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA: Az „Ipari park kialakítása Somogyjádön” című TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése” tárgyú szerződés **4.2. és 5.2. pontjai.**

2. A MÓDOSÍTÁS OKA(I): A Vállalkozó vis-maiorra hivatkozva a Megrendelőnél kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását. A vis-maior esetet a COVID-19 vírus miatt kialakult 2020. évi téli és 2021. évi tavaszi időszakban kihirdetett vészhelyzet

4 Q

alapozta meg. A pandémia következtében a Vállalkozó beszállítói is nehézségekbe ütköztek, ami az alapanyag beszállítási határidőket rendkívül meghosszabbította. A Megrendelő és Vállalkozó a fentiekre hivatkozva közös megegyezés alapján kívánja módosítani a teljesítési határidőt a lent részletezettek szerint.

Vállalkozó a Megrendelő felé jelezte, hogy az ajánlatában szereplő „Elektromos csatlakozást”, mint feladatrészt teljes egészében nem tudja végrehajtani, akadályoztatva lett. A villamos energia szolgáltató, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. jelezte a Vállalkozó felé, hogy villamos energia bekötést, és annak a díjkifizetését csak az ingatlan (Somogyjád 020/40 hrsz) tulajdonosától, azaz Somogyjád Község Önkormányzatától fogadja el.

A fentiekből adódóan a Vállalkozó kezdeményezi a Megrendelőnél, hogy az érintett feladatrészt a mérőhely kialakítás kivételével a Megrendelő végezze el, az azzal arányos vállalkozási díj csökkenése mellett.

2.1. Eredeti szerződéses adat:

4.2. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés 2.19. pontjára figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő **2021. március 16.** (vagy a nyertes ajánlatban megadott időpont) Előteljesítés lehetséges.

5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:

nettó 48 703 366 HUF, azaz nettó negyvennyolcmillió-hétszázháromezer-háromszázhatvanhat forint + ÁFA.

A Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak figyelembe vételével történik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

2.2. Módosított szerződéses adat:

4.2. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés 2.19. pontjára figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő **2021. április 30.** (vagy a nyertes ajánlatban megadott időpont) Előteljesítés lehetséges.

5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:

h al

nettó 47 903 366 HUF, azaz nettó negyvenhétmillió-nyolcszázháromezer-háromszázhatvanhat forint + ÁFA.

A Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak figyelembe vételével történik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

3. A szerződés fentebb nem nevezett további pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződésmódosítás hatálybalépése: 2021. február 26.

Dátum: Somogyjád, 2021.02.26.

Somogyjád Község Önkormányzata
Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester
Megrendelő



GÁÉV-2008 Kft.
Szél Gábor
ügyvezető
Vállalkozó

7463 Magyaratód, Pázmány P. tér 4.
Adószám: 14325478-2-14
Cégszám: 14-09-308158
Banks: 10103214-81995400-02005003
Telefon: 06-70/424-6602